



# 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	陈桥滩区迁建工程安置区基础设施和公共服务设施建设项目债券资金							
主管部门	丘县陈桥镇黄河滩区居民迁建工程建设管理	实施单位		封丘县陈桥镇黄河滩区居民迁建工程建设管理局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	15000	4290.44	10	28.6%	2.86	
	财政拨款	0	15000	4290.44	-	28.6%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	群众生活质量及生活环境,综合实际需要设置基础设施及公共服		5	5			
	拨付合规性	文件精神及单位资金建设需要,向财政局报送资金支付申请层层		5	5			
	使用规范性	依据文件精神合理规范使用专项资金		5	5			
	预算绩效管理情况	在预算管理一体化系统中按绩效录入管理办法报送至预算股		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	新乡市封丘县黄河滩区居民迁建工程安置区基础设施和公共服务设施建设项目债券资金本次到位2.9亿,按照[新乡市封丘县黄河滩区居民迁建工程安置区基础设施和公共服务设施建设项目实施方案],结合封丘县黄河滩区居民迁建工程实际需求和工程进度,分配陈桥		目前陈桥镇黄河滩区迁建工程区基础设施及公共服务设施建设项目已完工。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目工程总成本	=150000000元	42904400元	5	1.43	-71.40	偏差原因分析:资金利用过程中受不可抗力干扰改进措施:剩余未支付资金已经于
	社会成本指标	改善群众居住环境	≥13125人	13100人	5	4.99	-0.19	偏差原因分析:群众外出务工,有些群众还未搬离原居住地改进措施:已指派专人
产出指标	数量指标	社区群众	≥13125人	13100人	10	9.98	-0.19	偏差原因分析:群众外出务工,有些群众还未搬离原居住地改进措施:已指派专人
	质量指标	项目竣工合格率	≥95%	92%	10	9.68	-3.16	偏差原因分析:建设维护后期效果尚未显现改进措施:经过时间沉淀及人为努力
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居住环境	明显	95%	25	23.75	-5.00	偏差原因分析:群众适应性方面存在问题改进措施:经过学习及时间沉淀,群众已
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	89%	5	4.94	-1.11	偏差原因分析:群众对于美好生活的向往与日剧增,部分群众期待更便利的条件改
总分					100	87.63		