

封丘县妇幼保健院债券存续期公开说明

根据河南省财政厅《关于做好2023年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》，现将我单位2021年-2022年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

专项债券存续期公开

（一）截至上年末专项债券资金使用情况

封丘县妇幼保健院整体搬迁配套设施项目工程：2021年发行专项债券3900万元，其中800万债券年利率3.72%，15年期，另外3100万债券年利率3.69%，15年期，项目建设地址位于封丘县东风路东段路北。

专项债券已使用2004.62万元，其中用于封丘县妇幼保健院整体搬迁配套设施建设项目建设2004.62万元。结余1895.38万元，计划2023年6月底支付完毕。

（二）截止上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

建设内容包括室外供配电工程、动力工程、室外景观及道路工程、装修工程、其他配套工程等。

室外供配电工程于2022年6月14日完成招投标，2022年8月进场进行安装调试，完成工程量的100%，投资金额68.56万，目前已完成安装并投入使用。

动力工程主要包括暖通、空调于2022年5月25日完成招投标，2022年6月进场进行安装调试，现已完成工程量的100%，投资金额447万，目前已完成安装并投入使用。

室外景观及道路工程已于2022年1月21日完成招投标，2022年2月15日进场施工，现已完成工程量的100%，投资金额985.97万，目前已完成施工并投入使用。

装修工程于2021年6月9日完成招投标，2021年7月10日进场开始施工，现已完成工程量的100%，投资金额500万，目前已经完工并投入使用。

(三) 截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况；

封丘县妇幼保健院整体搬迁配套设施项目目前大部分已完成施工并投入使用，目前处于审计验收阶段，截止2022年末尚未产生经济效益。

截止2022年末，封丘县妇幼保健院整体搬迁配套设施项目形成资产为2004.62万元。